



COMUNE DI FERRARA

SETTORE OPERE PUBBLICHE – MOBILITÀ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE - MOBILITA' E TRAFFICO
Unità Organizzativa Interventi Ordinari

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE
SEGUENTI VIE: PANIGALLI, MASSAFISCAGLIA, DELLA
RICOSTRUZIONE, DEI CALZOLAI, A. FERRARESI, CAVOUR,
BOSCHETTO, DEL PLATANO, ROTATORIA VIA COPPARO -
CARETTI, DELLE BONIFICHE, MARCONI - DEL LAVORO

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PROGETTO (C.I.A.) 70-2017		ELABORATO 		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Enrico Pocaterra																						
TAVOLA 6		CRONOPROGRAMMA LAVORI		IL CAPO SERVIZIO Ing. Enrico Pocaterra																						
SCALA		FILE																								
PROGETTISTA geom. Gaetano Piccinini geom. Paolo Pirani geom. Riccardo Negrini			DATA PROGETTO 10/05/2017																							
GRUPPO DI LAVORO			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICE</th> <th>DATA</th> <th>REVISIONE / AGGIORNAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			INDICE	DATA	REVISIONE / AGGIORNAMENTO	01			02			03			04			05			06		
INDICE	DATA	REVISIONE / AGGIORNAMENTO																								
01																										
02																										
03																										
04																										
05																										
06																										
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE																										
COORDINAMENTO PROGETTUALE ing. Antonio Parenti																										

CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: PANIGALLI, MASSAFISCAGLIA, DELLA RICOSTRUZIONE, DEI CALZOLAI, A. FERRARESI, CAVOUR, BOSCHETTO, DEL PLATANO, ROTATORIA VIA COPPARO - CARETTI, DELLE BONIFICHE, MARCONI - DEL LAVORO - Cia 70-2017

		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIA PANIGALLI																						
1	Allestimento area di cantiere																					
2	Cigliatura																					
3	Binder in congl. Bituminoso																					
4	Tappeto in congl. Bituminoso																					
5	Smontaggio cantiere																					

		Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIA MASSAFISCAGLIA																						
1	Allestimento cantiere/chiusura strada																					
2	Cigliatura																					
3	Tappeto d'usura in cong. Bituminoso																					
4	Smontaggio cantiere																					

		Settimana 7						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D
VIA DEL PLATANO								
1	Allestimento area di cantiere							
2	Cigliatura banchine stradali							
3	strato binder in cong. Bituminoso							
4	Tappeto in congl. Bituminoso							
5	Smontaggio cantiere							

		Settimana 8						Settimana 9							
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIA DEI CALZOLAI															
1	Allestimento area di cantiere														
2	Cigliatura														
3	Fresatura manto stradale														
4	Binder in congl. Bituminoso														
5	Tappeto in congl. Bituminoso														
6	Sistemazione banchine con stabilizzato														
7	Smontaggio cantiere														

CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: PANIGALLI, MASSAFISCAGLIA, DELLA RICOSTRUZIONE, DEI CALZOLAI, A. FERRARESI, CAVOUR, BOSCHETTO, DEL PLATANO, ROTATORIA VIA COPPARO - CARETTI, DELLE BONIFICHE, MARCONI - DEL LAVORO - Cia 70-2017

		Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIALE C.B. CAVOUR																						
1	Allestimento cantiere/chiusura strada																					
2	Fresatura manto stradale																					
3	Sistemazione in quota botole																					
4	Strato binder in cong. Bituminoso																					
5	Tappeto d'usura in cong. Bituminoso																					
6	Smontaggio cantiere																					

		Settimana 13							Settimana 14						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIA ALDO FERRARESI															
1	Allestimento area di cantiere														
2	Cigliatura														
3	Fresatura manto stradale														
4	strato binder in cong. Bituminoso														
5	Tappeto in cong. Bituminoso														
6	Smontaggio cantiere														

		Settimana 15						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D
VIA RICOSTRUZIONE								
1	Allestimento cantiere							
2	Fresatura manto stradale							
3	Tappeto in cong. Bituminoso							
4	Riquotazione pozzetti							
5	Smontaggio cantiere							

		Settimana 16						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D
VIA BOSCHETTO								
1	Allestimento area di cantiere							
2	Cigliatura							
3	Binder in cong. Bituminoso							
4	Tappeto in cong. Bituminoso							
5	Sistemazione banchine con stabilizzato							
6	Smontaggio cantiere							

CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE SEGUENTI VIE: PANIGALLI, MASSAFISCAGLIA, DELLA RICOSTRUZIONE, DEI CALZOLAI, A. FERRARESI, CAVOUR, BOSCHETTO, DEL PLATANO, ROTATORIA VIA COPPARO - CARETTI, DELLE BONIFICHE, MARCONI - DEL LAVORO - Cia 70-2017

		Settimana 17							Settimana 18						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
VIA MARCONI - VIA DEL LAVORO															
1	Allestimento area di cantiere														
2	Fresatura manto stradale														
3	Membrana antipumping														
4	Tappeto in congl. Bituminoso														
5	Smontaggio cantiere														

		Settimana 19						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D
VIA DELLE BONIFICHE								
1	Allestimento cantiere							
2	Fresatura manto stradale							
3	Binder in congl. Bituminoso							
4	Sistemazione banchine con stabilizzato							
5	Smontaggio cantiere							

		Settimana 20						
nome attività		L	M	M	G	V	S	D
ROTATORIA VIA COPPARO								
1	Allestimento area di cantiere							
2	Fresatura manto stradale							
3	Binder in congl. Bituminoso							
4	Tappeto in congl. Bituminoso							
5	Smontaggio cantiere							

Tempo contrattuale 90 gg.	
gg. 140	gg. 0
	Lavori in economia
Lavorazioni in progetto	
0	140